



“2020. Año de Laura Méndez de Cuenca; Emblema de la Mujer Mexiquense”

Dependencia: Presidencia Municipal  
Sección: Presidencia  
Oficio No. 0297 /2020  
Asunto: Entrega de Informe Mensual (SIAVAMEN)  
Chicoloapan, Estado de México, a 27 de Enero del 2020.

**LIC. ZAIDE DANIELA RIVAS JARA  
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**


**P R E S E N T E .**

Sea la presente portador de un afectuoso saludo y en cumplimiento con el numeral 5.1 de los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), así como los Artículos 235 y 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, se remite el Informe Mensual del Ramo 33 (SIAVAMEN), correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019, del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México y que a continuación le detallo:

- FORTAMUNDF 2019
- FISMDF 2019

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**  
**NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**  
**DE CHICOLAPAN, ESTADO DE MEXICO.**



**H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLAPAN 2019-2021**



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 024 CHICULOAPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 147,856,721.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y Acción		Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Medios Totales				Beneficiarios		Avances										
Control	Spotter	Programa	SubPrograma	Inicio	Objet. Localidad	Mod. Ejec.	Fecl. Inicial	Fecl. Ter. Final	Proc.	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Intereses B.	Intereses B.	Otras	J. Municipal	Propt. Estatal	Propt. Local	Municipal	Cantidades	U. Pertenencia	Avances	Fin.		
259817	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	128	NOMINA DE NOMINA, AGUIALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PERSONAL	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	37,410,355.54	37,410,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259817	09	SP	SEGURIDAD PUBLICA	129	NOMINA DE NOMINA, AGUIALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL (BOMBARDOS / TOTAL)	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	2,756,783.01	2,756,783.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259827	08	ADM	FINANCIERO	131	ASIGNACION DE GASTOS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE QUERETARO (ISSESYM) PAGO / CHICULOAPAN DE JUAREZ	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	19,954,116.93	19,954,116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259827	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	126	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	8,667,738.31	8,667,738.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259771	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	126	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	617,190.48	617,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259771	08	ADM	FINANCIERO	133	OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	10,684,862.62	10,684,862.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259771	08	ADM	FINANCIERO	132	CAEM	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	4,106,400.00	4,106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259771	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	125	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	3,440,025.94	3,440,025.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259847	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	125	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	281,859.48	281,859.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259857	08	ADM	FINANCIERO	134	OBLIGACIONES FINANCIERAS	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	3,718,008.27	3,718,008.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259857	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	130	EJERCICIOS ANTERIORES	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	12,187,970.56	12,187,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259877	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBARDOS / CHICULOAPAN DE JUAREZ	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	856,990.66	856,990.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259877	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBARDOS / CHICULOAPAN DE JUAREZ	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	13,973,466.52	13,973,466.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259877	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBARDOS / CHICULOAPAN DE JUAREZ	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	12,498,447.18	12,498,447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
259877	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBARDOS / CHICULOAPAN DE JUAREZ	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	3,495,119.82	3,495,119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00
302847	09	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	121	ADQUISICION DE EQUIPO PARA BOMBARDOS / CHICULOAPAN DE JUAREZ	ADMINIST RACION	2019-03-28	2019-12-31	0.00	1,918,712.50	1,918,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	MUNICIP IO	1	204,107	100	100.00

**RECIBIDO**

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 024 CHICULOAPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 147,856,721.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetividad	Mod. Ejec	Fecha de Inicio		R. del Fondo	Inversión Aprobada		R. del Fondo	Inversión Ejecutada		Otras	Medios Totales		Beneficiarios		Avances	
							2019-07-19	2019-08-30		Estatal	Municipal		Estatal	Municipal		Intereses B.	Intereses B.	Otras	Intereses B.		Intereses B.
30205/09	ADM	08	01	03	CONAGUA DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (OPDPA) CUARTO TRIMESTRE DEL 2019 / CHICULOAPAN DE	ADMINISTRACION	0.00	5,432,759.00	5,432,759.00	0.00	0.00	5,432,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	MUNICIP	175,053	100.00
30206/09	UR	03	01	02	EMBELLECIMIENTO DEL CAMELLON CENTRAL DE LA CARRETERA MEXICO - TEXCOCO (PRIMERA ETAPA) / JUAJAREZ	CONTRATO	0.00	2,969,519.83	2,969,519.83	0.00	0.00	2,969,519.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1	POBLADO	75,000	100.00
31271/05	EDU	05	01	01	CHICULOAPAN DE AGUAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA LUJAN RULFO / BARRIO SAN ANTONIO	CONTRATO	0.00	407,981.58	407,981.58	0.00	0.00	407,981.58	0.00	0.00	0.00	0.00	727.79	100	ALUMNO	500	100.00
33772/05	EDU	05	01	06	REHABILITACION DE ANULAS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO DE PATRULLA / SALVADOR DIAZ MIRON (UNIDAD HABITACIONAL ARA I) / CHICULOAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	0.00	1,001,089.98	1,001,089.98	0.00	0.00	1,001,089.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.70	540	ALUMNO	1,500	100.00
35167/09	GOB	09	01	12	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	0.00	194,860.00	194,860.00	0.00	0.00	194,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	1	MUNICIP	179,919	100.00
35171/09	GOB	09	01	12	ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADMINISTRACION	0.00	161,999.88	161,999.88	0.00	0.00	161,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	1	MUNICIP	172,919	100.00
35177/09	GOB	09	01	12	EXAMENES TOXICOLÓGICOS DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	0.00	354,322.00	354,322.00	0.00	0.00	354,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	ESTUDIO	172,919	100.00	
35181/09	ADM	08	01	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MUNICIPAL	ADMINISTRACION	0.00	510,400.00	510,400.00	0.00	0.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	MUNICIP	172,919	100.00
35182/09	GOB	09	01	12	MATERIALES MEDICOS Y DE CURACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	0.00	280,721.01	280,721.01	0.00	0.00	280,721.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	MUNICIP	172,919	100.00
<b>TOTAL</b>										0.00	0.00	147,856,721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.70	1	2500		

**Complementarios: 0**

**Directa: 0**

**C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO**  
TESORERO MUNICIPAL

**ARQ. EDGAR ROMAR VAZQUEZ MUNIZ**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**LIC. JOSE ANTONIO APOLINAR TRUJILLO**  
CONTRALOR MUNICIPAL



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 024 CHICULOAPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL  
 ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 41,570,443.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Código	SubPrograma	Programa	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Mezas Totales			Beneficiarios		Avances				
					Fac Ini	Real	Ter. Pro	Estatal	R. del Fondo	Total	Otras	Estatal	R. del Fondo	Total	Otras	Intereses B.	Intereses B.	Otras		J. Medida	Ranking	Cantidad	U. Personal
26927 0004 112450	A	AP AGUA POTABLE	PERFORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE / CHICULOAPAN DE JUAREZ	CONTRAT O	2019-04-22	2019-09-31	2019-09-31	0.00	3,586,304.76	3,586,304.76	0.00	0.00	3,586,304.76	3,586,304.76	0.00	0.00	0.00	03	COLONI A	1	10,000	100	100.00
26927 0005 112793	C	AP AGUA POTABLE	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE / CHICULOAPAN DE JUAREZ	CONTRAT O	2019-05-23	2019-09-30	2019-09-30	0.00	3,586,304.76	3,586,304.76	0.00	0.00	3,586,304.76	3,586,304.76	0.00	0.00	0.00	03	COLONI A	1	10,000	100	100.00
26927 0006 109578	C	AP AGUA POTABLE	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUENA / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-05-01	2019-06-30	2019-06-30	0.00	1,151,355.54	1,151,355.54	0.00	0.00	1,151,355.54	1,151,355.54	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
26927 0007 109559	C	AP AGUA POTABLE	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DEL ROCIO / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-05-01	2019-06-30	2019-06-30	0.00	1,414,381.04	1,414,381.04	0.00	0.00	1,414,381.04	1,414,381.04	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
26927 0008 109921	C	AP AGUA POTABLE	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MADRE SELVA / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-05-01	2019-06-30	2019-06-30	0.00	1,364,552.59	1,364,552.59	0.00	0.00	1,364,552.59	1,364,552.59	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
26927 0009 109846	C	AP AGUA POTABLE	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE NOCHE / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-05-01	2019-07-08	2019-07-08	0.00	1,396,117.13	1,396,117.13	0.00	0.00	1,396,117.13	1,396,117.13	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
26927 0010 190131	C	AP AGUA POTABLE	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE TOMA DE ZACATECAS / COL. FRANCISCO VILLA	CONTRAT O	2019-05-06	2019-07-31	2019-07-31	0.00	1,514,140.46	1,514,140.46	0.00	0.00	1,514,140.46	1,514,140.46	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
26927 0011 118753	C	URBANIZACION	GUARNICION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ROSA / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-05-06	2019-08-30	2019-08-30	0.00	927,045.04	927,045.04	0.00	0.00	927,045.04	927,045.04	0.00	0.00	0.00	02	COLONI A	1	5,000	100	100.00
26927 0012 112272	C	URBANIZACION	PAVIMENTACION EN AVENIDA FRANCISCO VILLA / DIVISION DEL NORTE Y CAMINO REAL A TEXCOCO / COL. FRANCISCO VILLA	CONTRAT O	2019-05-06	2019-08-30	2019-08-30	0.00	1,618,689.31	1,618,689.31	0.00	0.00	1,618,689.31	1,618,689.31	0.00	0.00	0.00	02	COLONI A	1	10,000	100	100.00
26927 0013 116884	C	URBANIZACION	REPOSICION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA / COL. FRANCISCO VILLA	CONTRAT O	2019-05-03	2019-09-30	2019-09-30	0.00	687,503.64	687,503.64	0.00	0.00	687,503.64	687,503.64	0.00	0.00	0.00	02	COLONI A	1	10,000	100	100.00
26927 0014 112152	C	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE CALLE CUAPULTA DE CALLE PALMAS A AVENIDA DE LA LIBERTAD / COL. EMILIANO ZAPATA	CONTRAT O	2019-07-08	2019-11-30	2019-11-30	0.00	1,807,791.88	1,807,791.88	0.00	0.00	1,807,791.88	1,807,791.88	0.00	0.00	0.00	02	COLONI A	1	10,000	100	100.00
27359 0016 133978	C	URBANIZACION	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO L MADRO DE CARRETERA MEXICO-TEXCOCO EN CALLE DE ATAPALAJ / COL. REVOLUCION	CONTRAT O	2019-06-17	2019-07-22	2019-07-22	0.00	2,487,291.41	2,487,291.41	0.00	0.00	2,487,291.41	2,487,291.41	0.00	0.00	0.00	02	COLONI A	1	5,000	100	100.00
28327 0017 134064	C	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGUEY DE AV. CENTRAL DE LAS FLORES A CALLE FLOR DE LIZ / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-07-08	2019-09-25	2019-09-25	0.00	1,654,963.14	1,654,963.14	0.00	0.00	1,654,963.14	1,654,963.14	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
28327 0018 146559	C	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGUEY DE AV. CENTRAL DE LAS FLORES A CALLE FLOR DE LIZ / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-07-15	2019-09-15	2019-09-15	0.00	1,123,973.36	1,123,973.36	0.00	0.00	1,123,973.36	1,123,973.36	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
30109 0019 23747	C	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGUEY DE AV. CENTRAL DE LAS FLORES A CALLE FLOR DE LIZ / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-06-26	2019-10-24	2019-10-24	0.00	2,057,652.90	2,057,652.90	0.00	0.00	2,057,652.90	2,057,652.90	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
30109 0020 241350	C	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGUEY DE AV. CENTRAL DE LAS FLORES A CALLE FLOR DE LIZ / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-06-26	2019-09-21	2019-09-21	0.00	1,844,190.68	1,844,190.68	0.00	0.00	1,844,190.68	1,844,190.68	0.00	0.00	0.00	02	COLONI A	1	500	100	100.00
30109 0021 253846	C	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGUEY DE AV. CENTRAL DE LAS FLORES A CALLE FLOR DE LIZ / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-06-23	2019-11-06	2019-11-06	0.00	1,112,301.96	1,112,301.96	0.00	0.00	1,112,301.96	1,112,301.96	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00
30320 0022 256672	C	URBANIZACION	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGUEY DE AV. CENTRAL DE LAS FLORES A CALLE FLOR DE LIZ / COL. SANTA ROSA	CONTRAT O	2019-06-23	2019-11-21	2019-11-21	0.00	1,519,424.94	1,519,424.94	0.00	0.00	1,519,424.94	1,519,424.94	0.00	0.00	0.00	01	COLONI A	1	500	100	100.00

**RECIBIDO**



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 024 CHICOLOAPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2019 MES DE DICIEMBRE  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 41,570,443.10 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Datos de la Obra y/o Acción			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Mezas Totales			Beneficiarios		Avances				
							Fec. Int. Pro	ec. Ter. Pro	ec. Ter. Ejec	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Prob. Real	J. Medida
30531	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCION DIRECTA	227 SECUNDARIA A (AULLAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SEC. OFC. 108 PLENAM XXI COLONIA AURIS / COL. AURIS I	CONTRATO	2019-10-07	2019-12-06	2019-12-06	947,525.98	947,525.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	100	300	100	100.00
30589	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCION DIRECTA	227 SECUNDARIA A (AULLAS)	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. SEC. EMILIANO ZAPATA (COLONIA COPALERA) / EJIDO LA COPALERA	CONTRATO	2019-10-07	2019-12-06	947,492.96	947,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	100	300	100	100.00
30859	15	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZALEA (DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE) EN EL DISTRITO CARRANZA / COL. VERUSTIANO CARRANZA	CONTRATO	2019-10-07	2019-12-06	1,237,972.44	1,237,972.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
30859	05	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AZALEA (DE CALLE LAZARO CARDENAS A CALLE 20 DE NOVIEMBRE) EN EL DISTRITO CARRANZA / COL. VERUSTIANO CARRANZA	CONTRATO	2019-10-07	2019-12-06	1,145,552.70	1,145,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
30879	05	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE ALCANTARIL LADO	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIHUAHUA / COL. FRANCISCO VILLA	CONTRATO	2019-10-21	2019-11-04	429,704.82	429,704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
31151	05	15 DRENAJE Y LETRINAS	C. REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REEMPLAZO DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALHUEI / COL. SANTA ROSA	CONTRATO	2019-10-14	2019-11-02	370,586.05	370,586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
31229	05	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE ALCANTARIL LADO	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PACTO DE VILLA	CONTRATO	2019-10-21	2019-12-04	1,126,727.93	1,126,727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
31229	05	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE ALCANTARIL LADO	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PACTO DE VILLA	CONTRATO	2019-10-14	2019-11-02	410,787.70	410,787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	200	100	100.00
31202	05	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	217 RED DE ALCANTARIL LADO	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PACTO DE VILLA	CONTRATO	2019-10-21	2019-12-14	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
31259	05	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PACTO DE VILLA	CONTRATO	2019-10-21	2019-12-14	2,129,416.01	2,129,416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
31259	05	15 ALCANTARILLADO	C. REHABILITACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARIL LADO	REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PACTO DE VILLA	CONTRATO	2019-10-21	2019-12-14	582,837.90	582,837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2	COLONIA A	1	500	100	100.00
31159	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCION DIRECTA	206 ESCUELA PRIMARIA (SANTARIO)	MEJORAMIENTO DEL MODULO SANITARIO DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA ESCUELA MUNICIPAL CHICOLOAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	2019-11-04	2019-12-18	340,773.09	340,773.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	100	300	100	100.00
31274	05	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCION DIRECTA	216 REHABILITACION DE AREAS DE IMPARTICION DE ENSEÑANZA FISICA	REHABILITACION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE ENSEÑANZA FISICA EN PRESTALOZZI / CHICOLOAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	2019-10-16	2019-12-31	340,773.09	340,773.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	5	ALUMNO	100	300	100	100.00

TOTAL	43,009,766.48	41,325,580.80	1,684,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654,199.68	1,654,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Complementarios: 6  
DIRECTA 24

RECIBIDO

**C. NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO**  
DIRECTOR DE OBRAS

**LIC. JOSE ANTONIO APOLINAR TRUJILLO**  
CONTRALOR MUNICIPAL

Reporte AvanceMunicipalPdf de Fecha: 2020/12/09 13:22:59 Pagina: 2/3



Contín.	Sector	Programa	SubPrograma	Dijos de la Opra y/o Acción	Mod. Ejec.	Fac. Inv. Real	Fac. Inv. Prof. Tec. Tur. Pro	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Meras Totales			Beneficiarios		Avances	
								Obra/Localidad	Inicial	Total	F. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios

TESORERO MUNICIPAL

PÚBLICAS



CHICULOAPAN