

MUNICIPIO DE CHICOLAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)							Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	SI	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	01	03	01	01	01	250101	20	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA DEL FERROCARRIL, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	2,750	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	02	250101	16	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO "6 COLONIAS"	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	35,490	LP	31,895,000.00	23,921,250.00	0.00	0.00	23,921,250.00	0.00	0.00	31,895,000.00	
02	01	03	01	01	02	250101	18	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO "NAVIDAD", COLONIA NAVIDAD, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN.	CONTRATO	COLONIA NAVIDAD	20,000	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	02	250101	19	REHABILITACIÓN DE 18 POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	50,000	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	75	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	10	CONSTRUCCION DE CALLE CERRADA PORTES GIL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA AMPLIACION PRESIDENTES	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES	101	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAGO DE TEXCOCO, ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y RÍO COATEPEC, BARRIO TLATEL, MU	CONTRATO	BARRIO TLATEL	210	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA PROLONGACIÓN MATAMOROS, COLONIA PRESIDENTES, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN.	CONTRATO	COLONIA PRESIDENTES	320	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	03	02	110101	29	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	2,500	LP	2,580,769.15	2,580,769.15	2,580,769.15	100.00	0.00	2,580,769.15	100.00	0.00	
02	02	01	01	03	02	110101	30	REHABILITACIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE C	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES	2,500	IR	1,250,000.00	1,250,000.00	1,246,043.40	99.88	3,956.60	1,246,043.40	99.88	3,956.60	
02	02	01	01	03	02	250101	06	REHABILITACIÓN DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN CON PAVIMENTO, ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVEN	CONTRATO	COLONIA REVOLUCION	325	LP	3,960,388.48	3,960,388.48	3,959,946.09	99.91	3,442.39	3,959,946.09	99.91	3,442.39	
02	02	01	01	03	02	250101	07	REHABILITACIÓN DE CALLE JACINTO TREVIÑO CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENI	CONTRATO	COLONIA VENUSTIANO GARRANZA	195	IR	1,357,402.69	1,357,402.69	1,352,766.20	99.66	4,636.49	1,352,766.20	99.66	4,636.49	
02	02	01	01	03	02	250101	08	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	91	IR	687,158.54	687,158.54	686,963.95	99.97	194.59	686,963.95	99.97	194.59	
02	02	01	01	03	02	250101	09	REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN 2 DE MARZO Y CALLE SAN JUAN CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE CALL	CONTRATO	BARRIO LOS ANGELES	352	LP	5,996,037.87	5,996,037.87	5,997,067.14	99.35	38,970.73	5,997,067.14	99.35	38,970.73	
02	02	01	01	03	02	250101	10	REHABILITACIÓN DE CALLE TULIPANES, ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE PETUNIAS, COLONIA SANTA ROSA,	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	900	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	03	02	250101	11	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE VILLADA CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CAL	CONTRATO	EN LA COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO	308	LP	4,605,457.39	4,605,457.39	4,600,209.19	99.89	5,248.20	4,600,209.19	99.89	5,248.20	
02	02	01	01	03	02	250101	14	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA BALTAZAR CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO	CONTRATO	BARRIO SAN MIGUEL	151	IR	1,339,171.78	1,339,171.78	1,338,634.39	99.96	537.39	1,338,634.39	99.96	537.39	
02	02	01	01	03	02	250101	15	REHABILITACIÓN DE CALLE PINO, ENTRE CALLE CHOFO Y CALLE ÁLAMO, COLONIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CHICOL	CONTRATO	COLONIA SAN JOSÉ	500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	03	02	250101	18	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE AVENIDA SANTA ROSA Y AVENIDA DE LA	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	202	IR	1,875,804.59	1,875,804.59	1,872,986.88	99.85	2,817.71	1,872,986.88	99.85	2,817.71	
02	02	01	01	03	02	250101	26	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CABECERA MUNICIPAL, MUN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	2,500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	02	01	01	03	02	250101	35	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA PORTES GIL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA AMPLIACION PRESIDENTES	CONTRATO	COLONIA AMPLIACION PRESIDENTES	101	IR	1,092,586.48	1,092,586.46	1,092,352.81	99.88	233.65	1,092,352.81	99.88	233.65	
02	02	01	01	03	02	250101	38	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	IR	1,495,587.92	1,495,587.92	1,495,482.35	99.99	105.57	1,495,482.35	99.99	105.57	

MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido (11)	Avance Fisico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Fisico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
F1	Fu	S1	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	250101	39	REHABILITACION DE CALLE ALCATRAZ CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE PROLONGACION MOCTEZUMA Y CALLE NUBE	Contrato	COLONIA SANTA ROSA	304	IR	3,162,281.95	3,162,281.85	3,161,722.88	99.98	559.07	3,161,722.88	99.98	559.07
02	02	01	01	03	02	250101	40	REHABILITACION DE CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNI	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	108	IR	829,388.22	829,388.22	828,582.07	99.66	2,804.15	828,582.07	99.66	2,804.15
02	02	01	01	03	02	250101	41	REHABILITACION DE CALLE 7, CON CONCRETO HIDRAULICO, EN U H. AURIS III, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	Contrato	U.H. AURIS III	99	IR	1,533,041.11	1,533,041.11	1,531,871.01	99.92	1,170.10	1,531,871.01	99.92	1,170.10
02	02	01	01	03	02	250102	33	REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	15,000	LP	7,000,000.00	4,127,835.49	4,125,287.81	99.94	2,547.68	6,997,452.32	99.96	2,547.68
02	02	01	01	03	02	250102	37	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CABECERA MUNICIPAL, MUNI	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	15,000	IR	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,213.55	99.90	786.45
02	02	01	01	03	02	250102	40	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PUBLICO (BACHEO)	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	15,000	LP	3,364,562.93	3,364,562.93	3,364,562.93	100.00	0.00	3,364,562.93	100.00	0.00
02	02	01	01	03	02	260101	01	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PIRACANTO, ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE PROLO	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL AURIS 2	1,005	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	260101	47	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN AV. MEXICO ENTRE AV. GUADALAJARA Y AV MONTERREY DEL CADENAMIE	Contrato	AV. MEXICO ENTRE AV. GUADALAJARA Y AV MONTERREY	1,240	LP	4,510,177.95	4,510,177.95	4,507,425.06	99.94	2,752.89	4,507,425.06	99.94	2,752.89
02	02	01	01	03	02	260101	49	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO	Contrato	CALLE PROLONGACION LERDO ENTRE AV. RIO MANZANO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MA	630	IR	1,940,118.62	1,940,118.62	1,937,070.83	99.84	3,047.79	1,937,070.83	99.84	3,047.79
02	02	01	01	03	02	260101	50	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN C. PLAN DE AYALA ENTRE C. TIERRA Y LIBERTAD Y C. ANENECUILCO	Contrato	C. PLAN DE AYALA ENTRE C. TIERRA Y LIBERTAD Y C. ANENECUILCO	550	IR	2,163,484.94	2,163,484.94	2,162,233.52	99.94	1,251.42	2,162,233.52	99.94	1,251.42
02	02	01	01	03	02	260102	52	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN AV DEL FERROCARRIL ENTRE C. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN Y AV GUST	Contrato	COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO	650	LP	5,665,824.71	5,665,824.71	5,658,835.69	99.84	6,989.02	5,658,835.69	99.84	6,989.02
02	02	01	01	03	02	260102	53	REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA EN C. PROLONGACION LERDO ENTRE AV., RIO MANZANO Y ADOLFO LOPEZ M	Contrato	COLONIA 2 DE MARZO	620	LP	4,334,175.29	4,334,175.29	4,333,151.08	99.98	1,024.21	4,333,151.08	99.98	1,024.21
02	02	01	01	04	01	260101	03	AMPLIACION DE JUZGADO CIVICO EN LOMAS DE ORIENTE, COLONIA REAL DE COSTITLAN, MUNICIPIO DE CHICOLOAPA	CONTRATO	COLONIA REAL DE COSTITLAN	5,000	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	44	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO. 1040 EMILIANO ZAPATA	Contrato	C. 12 DE DICIEMBRE COL LA COPALERA	230	IR	1,400,000.00	1,400,000.00	1,397,074.90	99.79	2,925.10	1,397,074.90	99.79	2,925.10
02	02	01	01	04	01	260101	45	AMPLIACION DE JUZGADO CIVICO PPI 251489	Contrato	AV LOMAS DE ORIENTE COL REAL DE COSTITLAN	840	LP	1,606,785.30	1,606,785.30	1,604,420.33	99.85	2,364.97	1,604,420.33	99.85	2,364.97
02	02	01	01	04	01	260101	48	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARATORIA CBT NO 1	Contrato	AV. REAL DE GUADALUPE COL REAL DE SAN VICENTE II	460	IR	1,400,000.00	1,400,000.00	1,399,856.27	99.98	133.73	1,399,856.27	99.98	133.73
02	02	01	01	04	01	260101	51	AMPLIACION DE JUZGADO CIVICO PPI 252479	Contrato	AV. LOMAS DE ORIENTE COL REAL DE COSTITLAN	840	LP	1,606,785.30	1,606,785.30	1,604,420.31	99.85	2,364.99	1,604,420.31	99.85	2,364.99
02	02	01	01	04	02	250102	31	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	15,000	IR	2,251,553.81	1,354,997.55	1,350,882.74	99.70	4,014.81	2,247,539.00	99.82	4,014.81
02	02	01	01	04	02	250102	32	REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	15,000	LP	4,312,663.15	1,011,947.75	1,009,106.84	99.72	2,840.91	4,309,822.24	99.93	2,840.91
02	02	03	01	02	03	250102	34	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE EXTRAER EN LOS 21 POZOS DEL MU	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	40,000	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	03	250102	42	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE EXTRAER DE LOS 231 POZOS DEL M	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	40,000	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	05	250101	21	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CAME, UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE CHICOLOAPAN MU	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,400	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	05	250101	22	REHABILITACION INTEGRAL DE POZO DE AGUA POTABLE ARA 1, COLONIA REAL DE SAN VICENTE II, MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA REAL DE SAN VICENTE II	2,000	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	04	01	01	01	01	250101	27	REHABILITACIÓN DE PARQUE ARA LIFE, EN AVENIDA SAN FRANCISCO, UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE I	2,950	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	04	01	01	01	01	250101	28	REHABILITACIÓN DE PARQUE BARRAS GALAXY, EN CALLE AGUA, UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA, MUNICIPIO	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA	3,200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL NIVEL BASICO EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	310	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	02	250101	05	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES	1,200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	02	250101	17	SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE CAMINA SEGURA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO.	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	17,975	IR	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
03	03	05	01	01	02	250101	25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO DEL KM 28+000.00 AL 29+800.0	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	4,300	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	02	250102	38	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO DEL KM 28+000.00 AL 29+800.0	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	15,000	LP	4,083,720.11	10,404.87	0.00	0.00	10,404.87	4,073,315.44	99.75	10,404.87
03	03	05	01	01	02	260101	02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LATERALES DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, PPI 25-2499	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE COSTITILAN Y HACIENDA DE COSTITILAN	1,500	LP	1,503,392.65	1,503,392.65	1,502,817.38	99.96	575.29	1,502,817.38	99.96	575.29
03	03	05	01	01	02	260101	46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN CAMELLON CENTRAL DE LA AV. EMILIANO ZAPATA PPI 25-1538	Contrato	AV. EMILIANO ZAPATA	1,400	LP	1,503,392.65	1,503,392.65	1,502,784.48	99.96	608.17	1,502,784.48	99.96	608.17
Total													131,106,711.56	111,190,209.95	69,158,437.68	82.20	42,031,772.29	81,100,402.82	61.86	50,006,308.74

GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
CHICOLOAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
FRANCISCO JAVIER MENDOZA VASQUEZ

Presidente Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
CHICOLOAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
TESORERÍA

MARIA CONCEPCION BERNANDEZ GARCIA

Tesorera Municipal

GOBIERNO MUNICIPAL 2025 - 2027
CHICOLOAPAN
AL SERVICIO DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ANAID CONCEPCION DOMINGUEZ PALACIOS

Persona que elabora