

*Logo*



# CHICOLOAPAN

H. AYUNTAMIENTO  
2022 - 2024

## 200 AÑOS DE HISTORIA

"2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México".

Oficio. CHI/DGOP/089/2022

**Asunto:** Entrega de Informe Mensual (SIAVAMEN)  
Chicoloapan, Estado de México, a 07 de Septiembre del 2022.

**LIC. YAZMÍN ENRÍQUEZ VAZQUEZ**  
**JEFE DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE LA**  
**SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**P R E S E N T E .**

Sea la presente portador de un afectuoso saludo y en cumplimiento con el numeral **5.1 de los Lineamientos Generales de Operación** del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FISMDF**) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN**) vigente, así como los **Artículos 235 y 240 del Código Financiero del Estado de México y Municipios** vigente, se remite el Informe Mensual del **Ramo 33 (SIAVAMEN)**, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE** del año **2022**, del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México y que a continuación le detallo:

- **FORTAMUN 2022**
- **FISMDF 2022**

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE.**

  
  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ING. ARQ. DANIEL VICUÑA BOJORGES**

**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

**EDOMEX**  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
 SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

**24 OCT 2022**

**RECIBIDO**

**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
HORAS 19:19

Ccp. Archivo

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 55,480,234.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción						Fac. Ini. Pro		Fac. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac Ini Rea	Fac Ter Rea	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
54223/000142673	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	PAVIMENTACION DE CALLE CD. JUAREZ / COL. FRANCISCO VILLA	CONTRATO	2022-05-11	2022-07-09	2,174,294.86	2,174,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171,672.54	2,171,672.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,436.72		2 COLONIA	1	500	100	99.87
54230/000243047	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACION DE CALLE MARGARITAS / COL. SANTA ROSA	CONTRATO	2022-05-11	2022-07-06	1,911,359.41	1,911,359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,643.15	1,909,643.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,628.70		2 COLONIA	1	1,000	100	99.91
54232/000330358	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	202 PREESCOLAR (AULAS)	REHABILITACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO VICARIO / CHICOLAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	2022-05-11	2022-06-09	151,285.14	151,285.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,173.40	151,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48.46		5 ALUMNO	150	500	100	99.93
54280/000442847	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACION DE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC / BARRIO TLATEL	CONTRATO	2022-05-24	2022-05-31	995,728.55	996,728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,710.91	993,710.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,217.90		2 COLONIA	1	500	100	99.80
54293/000541663	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN AV. PASEO DE LAS HACIENDAS / BARRIO SAN ANTONIO	CONTRATO	2022-06-06	2022-07-20	1,985,233.78	1,986,233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,393.92	1,153,393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	420.30		2 COLONIA	1	500	57	58.10
54545/000642401	15 AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUAREZ / COL. FRANCISCO VILLA	CONTRATO	2022-05-23	2022-05-31	346,815.04	346,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,324.64	344,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	215.60		2 COLONIA	1	500	100	99.28
54546/000772077	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO EN LA AVENIDA RIO COATEPEC / BARRIO MEXICO SUR / BARRIO NAVIDAD / BARRIO SAN MIGUEL / BARRIO TLATEL	CONTRATO	2022-05-24	2022-06-22	1,992,704.52	1,992,704.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,653.62	1,533,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	82.00		2 COLONIA	1	1,000	70	76.96
56138/000822493	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PEATONAL EN LOS MARGENES DE LA CARRETERA MEXICO - TEXCOCO / COL. EJERCITO DEL TRABAJO / COL. EMILIANO ZAPATA / COL. FRANCISCO VILLALBA / COL. REVOLUCION / COL. SAN JOSE / COL. VENUSTIANO CARRANZAJE / AMPLIACION PRESIDENTES	CONTRATO	2022-07-21	2022-12-20	28,457,384.53	28,457,384.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,443,583.80	11,443,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	14,255.83		2 COLONIA	8	20,000	40	40.22
56158/0009114813	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	293 SECUNDARIA (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACION DE EXPLANADA Y ANDADOR PEATONAL EN EL EXTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ / RANCHO COXITLAN	CONTRATO	2022-07-04	2022-08-17	582,341.99	582,341.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,042.88	469,042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	234.50		5 ALUMNO	500	1,000	80	80.55
56160/0010122942	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	218 REVESTIMIENTO	REPAVIMENTACION DE CERRADA FRUELA / CHICOLAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	2022-07-04	2022-07-18	547,307.55	547,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,366.34	519,366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	745.74		2 COLONIA	1	300	95	94.90
56165/0011124114	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	280 CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	CONSTRUCCION DE CENTRO MULTIDEPORTIVO SANTA ROSA / COL. SANTA ROSA	CONTRATO	2022-07-12	2022-11-28	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615,101.65	6,615,101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,708.00		2 COLONIA	1	10,000	45	46.79
56556/0012143349	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PEATONAL EN LA CALLE CENTRAL DE LAS FLORES / COL. SANTA ROSA	CONTRATO	2022-07-21	2022-11-03	3,615,516.45	3,615,516.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,308.51	1,857,308.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,708.00		2 COLONIA	1	5,000	50	51.37
58391/0015223210	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL 364 PROCESOS DE LA EDUCACION / COL. SAN JOSE	CONTRATO	2022-09-28	2022-12-01	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,708.00		5 ALUMNO	400	1,000	0	0.00
58392/0016223926	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 15DPR1867H / COL. SAN JOSE	CONTRATO	2022-09-28	2022-12-01	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	76.00		5 ALUMNO	400	1,000	0	0.00
58393/0017225239	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO VICARIO 15EPRA871L / CHICOLAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	2022-09-28	2022-12-01	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	81.60		5 ALUMNO	400	1,000	0	0.00
58397/0018225984	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS ESTRADA MILLAN 15EES1519R / 15EES01321 / COL. AURIS III	CONTRATO	2022-09-28	2022-12-01	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	76.00		5 ALUMNO	400	1,000	0	0.00


SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA  
21 OCT 2022  
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 65,480,234.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fac. Ini. Pro		Fac. Ter. Pro		Inversión Aprobada							Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac Ini Real	Fac Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
58398/0019226248	06	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN RULFO 1EES1106R / 1EES1350C / BARRIO SAN ANTONIO	CONTRATO	2022-09-28	2022-12-01	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	105.00		5 ALUMNO	400	1,000	0	0.00	
58399/0020226380	06	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	226 SECUNDARIA (SANITARIO S)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLENUM XXI 1EES1586P / COL. AURIS I	CONTRATO	2022-09-28	2022-12-01	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	77.00		5 ALUMNO	300	1,000	0	0.00	
58400/0021226581	06	15 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	215 PRIMARIA (SANITARIO S)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS 15EPR28531 / 15EPR4030T / CHICOLAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	2022-09-28	2022-12-01	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	77.00		5 ALUMNO	400	1,000	0	0.00	
58401/0022226726	15	AYS	AP AGUA POTABLE	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLES SIN NOMBRE EN EL BARRIO ARENAL II / BARRIO EL ARENAL II	CONTRATO	2022-09-28	2022-11-12	1,880,262.18	1,880,262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	358.00		2 COLONIA	1	100	0	0.00	
<b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20</b>									<b>TOTAL</b>	<b>65,480,234.00</b>	<b>65,480,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,161,976.46</b>	<b>28,161,976.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									<b>943</b>

Complementarios: 8      Directa: 12

  
**CHICOLAPAN**  
2022 - 2024  
LICENCIADO EN DERECHO  
**NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**CHICOLAPAN**  
TESORERIA MUNICIPAL  
**M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO**  
TESORERO MUNICIPAL

  
**CHICOLAPAN**  
2022 - 2024  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
**ING. ARQ. DANIEL VICUÑA BOJORGES**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
**CHICOLAPAN**  
2022 - 2024  
**LIC. JOSE ANTONIO APOLINAR TRUJILLO**  
CONTRALOR MUNICIPAL

  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
SUBSECRETARÍA DE TRANSACCIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS  
**24 OCT 2022**  
UNIDAD DE NORMATIVIDAD  
**RECIBIDO**

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 024 CHICOLOAPAN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2022 MES DE SEPTIEMBRE  
Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 149,895,075.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. Ini. Pro Fec. Ter. Pro			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
52714/0001	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	126 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	64,040,895.10	64,040,895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,085,554.71	37,085,554.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	420.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	53	57.89
52715/0002	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	126 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	5,047,800.97	5,047,800.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,782.98	2,097,782.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 ELEMENTO	32.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	39	41.56
52715/0003	06 ADM	SP SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	151 ISSEMYM	PAGO DE LAS APORTACIONES A LAS QUE SE REPIERE EL ARTICULO 34 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	1,477,063.07	1,477,063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPIO	1	452	0	0.00
52717/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ORIGIALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	12,322,326.63	12,322,326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,219,426.15	7,219,426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	40.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	56	58.59
52718/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS ORIGIALES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	2,174,527.51	2,174,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,042.00	535,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	10.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	22	24.81
52719/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	908 ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-07-30	11,950,000.00	11,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,947,116.40	11,947,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	11.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	99	99.98
52720/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	119 ADQUISICION DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (AMBULANCIA Y CAMION DE BOMBERO) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-07-31	2,516,354.92	2,516,354.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510,904.92	2,510,904.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	2.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	99	99.78
52723/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	1,031,000.00	1,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,570.14	1,030,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	40.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	99	99.85
52726/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 VEHICULO	10.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	0	0.00
52727/0010	08 ADM	SP SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS	PAGO DE PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-11-30	10,370,719.59	10,370,719.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298,531.78	6,298,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	25.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	95	98.56
52728/0011	06 ADM	SP SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA (PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-31	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 PAGO	12.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	78	74.87
52729/0012	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-04-01	2023-07-30	4,711,971.27	4,711,971.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711,971.27	4,711,971.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	420.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	100	100.00
52730/0013	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	122 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-07-30	986,000.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	45.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	100	100.00
52731/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-07-30	526,416.58	526,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	45.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	0	0.00
52732/0015	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	904 ADQUISICION DE ARMAMENTO	ADQUISICION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (ARMAMENTO Y MUNICIONES) / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-06-30	1,356,000.00	1,356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356,732.74	1,356,732.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 ARMAMENTO	78.00	4 MUNICIPIO	1	200,750	98	98.76

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

24 OCT 2022


RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 149,895,075.64 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada						Inversión Ejercida						Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	Total	R. del Fondo	Estatad	Municipal	Beneficiarios	Intereses B.	Otras	J. Medida	Aprobada	Aprob Real	J. Medida	Cantidad	J. Personas	Fis.	Fin.	
52733/0016	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	124 EXAMENES ANTIDOPING	ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-08-30	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 ESTUDIOS	420.00		4 MUNICIPAL	1	200,750	0	0.00	
52734/0017	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-30	2022-08-30	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,514.02	478,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	5.00		4 MUNICIPAL	1	200,750	49	49.85	
52735/0018	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACION DE FORMACION INICIAL Y CURSOS DE ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-04-04	2022-08-30	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	420.00		4 MUNICIPAL	1	200,750	0	0.00	
52738/0019	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	REPARACION Y MANTENIMIENTO A CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-30	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 EQUIPO	21.00		4 MUNICIPAL	1	200,750	0	0.00	
52714/0020	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	125 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-30	2022-08-30	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 CURSOS	100.00		4 MUNICIPAL	1	200,750	86	90.16
54101/0022	03 ASH	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION	063 PLAZAS CIVICAS	CONSTRUCCION DE TEATRO MUNICIPAL AL AIRE LIBRE / CHICULOAPAN DE JUAREZ	CONTRATO	2022-04-29	2022-07-01	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897,056.89	4,897,056.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	298.00		2 COLONIA	1	20,000	45	44.52
57473/0023	03 ASH	EL ELECTRIFICACION	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	ADQUISICION DE LUMINARIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-08-15	2022-11-30	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 LUMINARIA	842.00		4 MUNICIPAL	1	200,750	0	0.00	

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 22						TOTAL	149,895,075.64	149,895,075.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,763,206.00	90,763,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									1079
--	--	--	--	--	--	-------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Complementarios: 0 Directa: 0

  
**CHICULOAPAN**  
 2022-2024  
**LICENCIADO EN DERECHO**  
**NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

  
**CHICULOAPAN**  
 2022-2024  
**M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MENDEZ PRADO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
**CHICULOAPAN**  
 2022-2024  
**ING. ARQ. DANIEL VICUÑA BOJORGES**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**CHICULOAPAN**  
 2022-2024  
**CONTRALORIA**  
**LIC. JOSE ANTONIO APOLINAR TRUJILLO**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS INFORMATICA  
**24 OCT 2022**  
 UNIDAD DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS INFORMATICA  
**RECIBIDO**