

MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN  
Avance del Programa Anual de Obras  
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	St	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	04	02	250102	31	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	8,500	IR	2,251,553.81	2,251,553.81	0.00	0.00	2,251,553.81	0.00	0.00	2,251,553.81
02	02	01	01	04	02	250102	32	REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	9,560	LP	4,312,663.15	4,312,663.15	0.00	0.00	4,312,663.15	0.00	0.00	4,312,663.15
02	02	03	01	02	03	250102	34	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE EXTRAE EN LOS 21 POZOS DEL MU	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	40,000	AD	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	187,500.00
02	02	03	01	02	05	250101	21	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CAME, UNIDAD HABITACIONAL, LOMAS DE CHICOLOAPAN MU	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,400	IR	982,500.00	982,500.00	0.00	0.00	982,500.00	0.00	0.00	982,500.00
02	02	03	01	02	05	250101	22	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZO DE AGUA POTABLE ARA 1, COLONIA REAL DE SAN VICENTE II, MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA REAL DE SAN VICENTE II	2,000	IR	1,125,000.00	562,500.00	0.00	0.00	562,500.00	0.00	0.00	1,125,000.00
02	04	01	01	01	01	250101	27	REHABILITACIÓN DE PARQUE ARA LIFE, EN AVENIDA SAN FRANCISCO, UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE I	2,950	IR	2,607,259.41	1,303,629.71	0.00	0.00	1,303,629.71	0.00	0.00	2,607,259.41
02	04	01	01	01	01	250101	28	REHABILITACIÓN DE PARQUE BARRAS GALAXY, EN CALLE AGUA, UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA, MUNICIPIO	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA	3,200	IR	2,811,017.79	1,405,508.90	0.00	0.00	1,405,508.90	0.00	0.00	2,811,017.79
02	05	01	01	01	05	250101	24	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	310	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
03	03	05	01	01	02	250101	05	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES	1,200	IR	1,557,271.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,271.98	
03	03	05	01	01	02	250101	25	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO DEL KM 29+000.00 AL 29+800.0	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	4,300	IR	2,528,448.12	2,528,448.12	0.00	0.00	2,528,448.12	0.00	0.00	2,528,448.12
03	03	05	01	01	02	250101	02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA, UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL HACIENDAS DE COSTITLÁN	1,500	LP	5,909,666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,909,666.71
<b>Total</b>													116,692,287.58	47,151,141.28	0.00	0.00	47,151,141.28	0.00	0.00	116,692,287.58

CHICOLOAPAN  
AL SERVICIO DEL PUEBLO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

FRANCISCO JAVIER MENDOZA VASQUEZ

Presidente Municipal

CHICOLOAPAN  
AL SERVICIO DEL PUEBLO  
**TESORERÍA**

MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA

Tesorería Municipal

CHICOLOAPAN  
AL SERVICIO DEL PUEBLO  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ANAID CONCEPCION DOMINGUEZ PALACIOS

Persona que labora

**MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN**  
**Avance del Programa Anual de Obras**  
**(Cifras en pesos)**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Clave Programática (1)							Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Si	Pr	Sp	Py	Ubicación (6)					Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adquisición (8)									
02	01	03	01	01	01	250101	20	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA DEL FERROCARRIL, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,750	LP	5,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,075,000.00	
02	01	03	01	01	02	250101	17	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO "S COLONIAS", COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES, MUNICIPIO DE CHICO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES	30,000	LP	11,925,000.00	5,062,500.00	0.00	0.00	5,992,500.00	0.00	0.00	11,925,000.00	
02	01	03	01	01	02	250101	18	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO "NAVIDAD", COLONIA NAVIDAD, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	COLONIA NAVIDAD	20,000	LP	14,250,000.00	7,125,000.00	0.00	0.00	7,125,000.00	0.00	0.00	14,250,000.00	
02	01	03	01	01	02	250101	19	REHABILITACIÓN DE 18 POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	50,000	IR	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	75	IR	687,158.54	687,158.54	0.00	0.00	687,158.54	0.00	0.00	687,158.54	
02	02	01	01	02	01	250101	08	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA PORTES GIL, COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES	150	IR	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
02	02	01	01	02	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	IR	1,495,587.92	1,495,587.92	0.00	0.00	1,495,587.92	0.00	0.00	1,495,587.92	
02	02	01	01	02	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAGO DE TEXCOCO, ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y RÍO COATEPEC, BARRIO TLATEL, MU	CONTRATO	BARRIO TLATEL	210	IR	2,271,419.33	2,271,419.33	0.00	0.00	2,271,419.33	0.00	0.00	2,271,419.33	
02	02	01	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA PROLONGACIÓN MATAMOROS, COLONIA PRESIDENTES, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	COLONIA PRESIDENTES	320	IR	1,849,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,294.84	
02	02	01	01	03	02	110101	29	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,500	LP	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	2,750,000.00	
02	02	01	01	03	02	110101	30	REHABILITACIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE C	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES	2,500	IR	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	
02	02	01	01	03	02	250101	06	REHABILITACIÓN DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA PINO SUARE	CONTRATO	COLONIA REVOLUCIÓN	500	LP	3,958,999.84	3,958,999.84	0.00	0.00	3,958,999.84	0.00	0.00	3,958,999.84	
02	02	01	01	03	02	250101	07	REHABILITACIÓN DE CALLE JACINTO TREVIÑO, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, COLO	CONTRATO	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	200	IR	1,357,402.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,402.69	
02	02	01	01	03	02	250101	09	REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN 2 DE MARZO, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+259.80, BARRIO LOS ÁNGE	CONTRATO	BARRIO LOS ÁNGELES	900	LP	5,978,783.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978,783.57	
02	02	01	01	03	02	250101	10	REHABILITACIÓN DE CALLE TULIPANES, ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE PETUNIAS, COLONIA SANTA ROSA,	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	900	LP	5,323,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,323,661.80	
02	02	01	01	03	02	250101	11	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE VILLADA ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE MARIÓ COLÍN, COLONIA	CONTRATO	COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO	760	LP	4,602,932.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602,932.28	
02	02	01	01	03	02	250101	14	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA DE BALTAZAR, ENTRE CALLE NOÉ Y CALLE RÍO COATEPEC, BARRIO SAN MIGUEL	CONTRATO	BARRIO SAN MIGUEL	150	IR	1,320,172.14	1,320,172.14	0.00	0.00	1,320,172.14	0.00	0.00	1,320,172.14	
02	02	01	01	03	02	250101	15	REHABILITACIÓN DE CALLE PINO, ENTRE CALLE CHOPO Y CALLE ÁLAMO, COLONIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CHICOL	CONTRATO	COLONIA SAN JOSÉ	500	IR	1,910,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,397.67	
02	02	01	01	03	02	250101	16	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS, ENTRE AVENIDA SANTA ROSA Y AVENIDA DE LAS FLORES, COLONIA SANTA	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	350	IR	1,818,771.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,771.27	
02	02	01	01	03	02	250101	28	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CABECERA MUNICIPAL, MUN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,500	IR	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
02	02	01	01	03	02	250102	33	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	4,600	LP	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	
02	02	01	01	03	02	280101	01	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PIRACANTO, ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE PROLO	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL AURIS 2	1,005	LP	7,240,308.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240,308.85	
02	02	01	01	04	01	250101	03	AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA EL JUZGADO CÍVICO, DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE COSTITLÁN	5,000	LP	4,485,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485,496.05	