

MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	01	03	01	01	01	250101	20	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA DEL FERROCARRIL, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,750	LP	2,537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	01	03	01	01	02	250101	16	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO "6 COLONIAS"	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	35,490	LP	7,973,750.00	7,973,750.00	0.00	0.00	7,973,750.00	0.00	0.00	31,895,000.00
02	01	03	01	01	02	250101	18	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO "NAVIDAD", COLONIA NAVIDAD, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	COLONIA NAVIDAD	20,000	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	01	03	01	01	02	250101	19	REHABILITACIÓN DE 18 POZOS DE ABSORCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	50,000	IR	787,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	04	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	75	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	10	CONSTRUCCION DE CALLE CERRADA PORTES GIL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA AMPLIACION PRESIDE	CONTRATO	COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES	101	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	12	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	13	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LAGO DE TEXCOCO, ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y RÍO COATEPEC, BARRIO TLATEL, MU	CONTRATO	BARRIO TLATEL	210	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	02	01	250101	23	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CERRADA PROLONGACIÓN MATAMOROS, COLONIA PRESIDENTES, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	COLONIA PRESIDENTES	320	IR	1,849,294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	110101	29	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,500	LP	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
02	02	01	01	03	02	110101	30	REHABILITACIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE C	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES	2,500	IR	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
02	02	01	01	03	02	250101	06	REHABILITACIÓN DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN CON PAVIMENTO, ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVEN	CONTRATO	COLONIA REVOLUCION	325	LP	2,970,291.36	2,970,291.36	0.00	0.00	2,970,291.36	0.00	0.00	3,960,388.48
02	02	01	01	03	02	250101	07	REHABILITACIÓN DE CALLE JACINTO TREVIÑO CON CONCRETO HIDRAULICO, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENI	CONTRATO	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	195	IR	1,357,402.69	1,357,402.69	0.00	0.00	1,357,402.69	0.00	0.00	1,357,402.69
02	02	01	01	03	02	250101	08	REHABILITACION DE CALLE CERRADA LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPI	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	91	IR	673,415.37	673,415.37	0.00	0.00	673,415.37	0.00	0.00	687,158.54
02	02	01	01	03	02	250101	09	REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN 2 DE MARZO Y CALLE SAN JUAN CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE CALL	CONTRATO	BARRIO LOS ANGELES	352	LP	5,996,037.87	5,996,037.87	0.00	0.00	5,996,037.87	0.00	0.00	5,996,037.87
02	02	01	01	03	02	250101	10	REHABILITACIÓN DE CALLE TULIPANES, ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE PETUNIAS, COLONIA SANTA ROSA	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	900	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	250101	11	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE VILLADA CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CAL	CONTRATO	EN LA COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO	306	LP	4,605,457.39	4,605,457.39	0.00	0.00	4,605,457.39	0.00	0.00	4,605,457.39
02	02	01	01	03	02	250101	14	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA BALTAZAR CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO	CONTRATO	BARRIO SAN MIGUEL	151	IR	1,339,171.78	18,999.64	0.00	0.00	18,999.64	0.00	0.00	1,339,171.78
02	02	01	01	03	02	250101	15	REHABILITACIÓN DE CALLE PINO, ENTRE CALLE CHOPO Y CALLE ÁLAMO, COLONIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE CHICOL	CONTRATO	COLONIA SAN JOSÉ	500	IR	1,910,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	250101	16	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE AVENIDA SANTA ROSA Y AVENIDA DE LA	CONTRATO	COLONIA SANTA ROSA	202	IR	1,818,771.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,804.59
02	02	01	01	03	02	250101	26	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CABECERA MUNICIPAL, MUN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	03	02	250101	35	REHABILITACION DE CALLE CERRADA PORTES GIL CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA AMPLIACION PRESIDE	Contrato	COLONIA AMPLIACION PRESIDENTES	101	IR	1,070,734.73	1,070,734.73	0.00	0.00	1,070,734.73	0.00	0.00	1,092,566.46
02	02	01	01	03	02	250101	36	REHABILITACION DE CALLE CERRADA JUAREZ CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	200	IR	1,465,676.16	1,465,676.16	0.00	0.00	1,465,676.16	0.00	0.00	1,495,587.92

MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	03	02	250101	39	REHABILITACION DE CALLE ALCATRAZ CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE PROLONGACION MOCTEZUMA Y CALLE NUBE	Contrato	COLONIA SANTA ROSA	304	IR	2,371,711.47	2,371,711.47	0.00	0.00	2,371,711.47	0.00	0.00	3,162,281.95
02	02	01	01	03	02	250101	40	REHABILITACION DE CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNI	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	108	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,386.22
02	02	01	01	03	02	250101	41	REHABILITACION DE CALLE 7, CON CONCRETO HIDRAULICO, EN U.H. AURIS III, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	Contrato	U.H. AURIS III	99	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,041.11
02	02	01	01	03	02	250102	33	REHABILITACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	15,000	LP	7,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
02	02	01	01	03	02	250102	37	SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CABECERA MUNICIPAL, MUN	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	15,000	IR	522,217.85	522,217.85	522,217.85	100.00	0.00	522,217.85	100.00	277,782.15
02	02	01	01	03	02	260101	01	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PIRACANTO, ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y CALLE PROLO	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL AURIS 2	1,005	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	04	01	260101	03	AMPLIACION DE JUZGADO CIVICO EN LOMAS DE ORIENTE, COLONIA REAL DE COSTITLAN, MUNICIPIO DE CHICOLOAPA	CONTRATO	COLONIA REAL DE COSTITLAN	5,000	LP	1,345,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,785.30
02	02	01	01	04	02	250102	31	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	15,000	IR	896,556.26	896,556.26	896,556.26	100.00	0.00	896,556.26	100.00	1,354,997.55
02	02	01	01	04	02	250102	32	REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	15,000	LP	2,329,263.02	2,329,263.02	2,329,263.02	100.00	0.00	2,329,263.02	100.00	1,983,400.13
02	02	03	01	02	03	250102	34	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE EXTRAE EN LOS 21 POZOS DEL MU	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	40,000	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	03	250102	42	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE EXTRAE DE LOS 231 POZOS DEL M	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	40,000	AD	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00
02	02	03	01	02	05	250101	21	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CAME, UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE CHICOLOAPAN MU	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	2,400	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	03	01	02	05	250101	22	REHABILITACION INTEGRAL DE POZO DE AGUA POTABLE ARA 1, COLONIA REAL DE SAN VICENTE II, MUNICIPIO	CONTRATO	COLONIA REAL DE SAN VICENTE II	2,000	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	04	01	01	01	01	250101	27	REHABILITACION DE PARQUE ARA LIFE, EN AVENIDA SAN FRANCISCO, UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE I	2,950	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	04	01	01	01	01	250101	28	REHABILITACION DE PARQUE BARRAS GALAXY, EN CALLE AGUA, UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA, MUNICIPIO	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA	3,200	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	05	01	01	01	05	250101	24	CONSTRUCCION DE AULA EN EL NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	310	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	02	250101	05	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO	CONTRATO	COLONIA AMPLIACION PRESIDENTES	1,200	IR	778,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	02	250101	17	SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE CAMINA SEGURA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MÉXICO.	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	17,975	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
03	03	05	01	01	02	250101	25	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO DEL KM 26+000.00 AL 29+800.0	CONTRATO	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	4,300	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	03	05	01	01	02	250102	38	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO DEL KM 26+000.00 AL 29+800.0	Contrato	MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	15,000	LP	3,631,649.83	3,631,649.83	3,631,649.83	100.00	0.00	3,631,649.83	100.00	452,070.28
03	03	05	01	01	02	260101	02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LATERALES DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, DEL CADENAMIENTO 0	CONTRATO	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE COSTITLAN Y HACIENDA DE COSTITLAN	1,500	LP	2,954,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,392.65
T o t a l													62,373,417.71	36,883,163.64	7,379,686.96	20.01	29,503,476.68	7,379,686.96	15.25	96,195,233.06

MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
										Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
Fi	Fu	St	Pr	Sp	Py															

FRANCISCO JAVIER MENDOZA VASQUEZ
 H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

CHICOLOAPAN
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Presidente Municipal

MARIA CONCEPCION FERNANDEZ GARCIA

TESORERÍA
 Tesorera Municipal

ANAID CONCEPCION DOMINGUEZ PALACIOS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Persona que elabora