

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	ID_CATEGORIA_CATEGORIA	APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_ENTIDAD_FED	ID_MUNICIPICMUNICIPIO	ID_TIPO_PROTIPO_PROGRAID	TIPO_CLASIFICACION	INSTITUCION_NUMERO	PRCPOBLACION	EMUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIO	FECHA_INICIO	FECHA_ESTIM	RECAUDADO	COMPROMET	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ID_ESTATUS_IDESC	ESTATU FLUJO					
MEX2502025	2025	4	3	5996037.87	CHICOLAPAN - 33859 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION 2 DE MARZO Y CALLE SAN JUAN CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLE CERRADA 2 DE MARZO Y CALLE MONERA EN EL BARRIO LOS ANGELES Y BARRIO SAN JUAN MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	33859	5	184	168	0	04/08/2025	30/09/2025		1	En Ejecución	En registro de avances			
MEX2503025	2025	4	3	54000000	CHICOLAPAN - 106387 SEÑEROS SEGUROS CAMINA LIBRE CAMINA SEGURA MUNICIPIO DE CHICOLAPAN ESTADO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Secretaría de I	106387	5	9155	8820	0	01/10/2025	29/11/2025		1	En Ejecución	En registro de avances			
MEX2502025	2025	4	3	1495587.92	CHICOLAPAN - 20271 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO 6 MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	20271	5	115	85	0	01/08/2025	30/09/2025		1	En Ejecución	En registro de avances			
MEX2503025	2025	4	3	47700000	CHICOLAPAN - 73607 COLONIAS - 73607	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	4	Agua y saneam	Comisión Naci	73607	5	18210	17280	0	01/09/2025	20/12/2025		1	En Ejecución	En registro de avances			
MEX2502025	2025	4	3	3960388.48	CHICOLAPAN - 33447 REHABILITACION DE CALLE RICARDO FLORES MAGON CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MALDIERO Y AVENIDA PINOSLIAREZ EN LA COLONIA REVOLUCION MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	33447	5	169	156	0	01/08/2025	30/09/2025		1	En Ejecución	En registro de avances			
MEX2502025	2025	4	3	4605457.39	CHICOLAPAN - 33883 REHABILITACION DE CALLE VICENTE VILLADA CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE MARIO COLIN EN LA COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	33883	5	158	148	0	01/08/2025	30/09/2025	4600209.19	4600209.19	4600209.19	4600209.19	2	Terminado	Validado avances
MEX2502025	2025	4	3	687158.54	CHICOLAPAN - 30325 REHABILITACION DE CALLE CERRADA LIBERTAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	30325	5	48	43	0	04/08/2025	30/09/2025	686936.95	686936.95	686936.95	686936.95	2	Terminado	Validado avances
MEX2503025	2025	4	3	1339171.78	CHICOLAPAN - 52254 REHABILITACION DE CALLE 7 CON CONCRETO HIDRAULICO EN UH AURIS III MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	52254	5	79	72	0	05/08/2025	30/09/2025	1338634.39	1338634.39	1338634.39	1338634.39	2	Terminado	Validado avances
MEX2503025	2025	4	3	1533041.11	CHICOLAPAN - 114999 REHABILITACION DE CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	114999	5	52	47	0	14/10/2025	14/11/2025	1531871.01	1531871.01	1531871.01	1531871.01	2	Terminado	Validado avances
MEX2503025	2025	4	3	829386.22	CHICOLAPAN - 114817 REHABILITACION DE CALLE JACINTO TREVIÑO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	114817	5	56	52	0	14/10/2025	14/11/2025	826582.07	826582.07	826582.07	826582.07	2	Terminado	Validado avances
MEX2502025	2025	4	3	1357402.69	CHICOLAPAN - 33795 REHABILITACION DE CALLE CERRADA PORTES GIL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPULACION PRESIDENTES MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	33795	5	105	90	0	01/08/2025	30/09/2025	1352766.22	1352766.22	1352766.22	1352766.22	2	Terminado	Validado avances
MEX2502025	2025	4	3	1092586.46	CHICOLAPAN - 33824 REHABILITACION DE CALLE MARGARITAS CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE AVENIDA SANTA ROSA Y AVENIDA DE LAS FLORES EN LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	33824	5	54	47	0	01/08/2025	30/09/2025	1092352.81	1092352.81	1092352.81	1092352.81	2	Terminado	Validado avances
MEX2503025	2025	4	3	1875804.59	CHICOLAPAN - 33906 REHABILITACION DE CALLE ALCATRAZ CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE PROLONGACION MOCTEZUMA Y CALLE NUBE EN LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	33906	5	104	98	0	04/08/2025	30/09/2025	1872986.88	1872986.88	1872986.88	1872986.88	2	Terminado	Validado avances
MEX2503025	2025	4	3	3162281.95	CHICOLAPAN - 52977 REHABILITACION DE CALLE ALCATRAZ CON PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE PROLONGACION MOCTEZUMA Y CALLE NUBE EN LA COLONIA SANTA ROSA MUNICIPIO DE	15	México	29	Chicoloapan	2	Proyecto de In	5	Urbanización	Municipio de	52977	5	158	146	0	04/08/2025	30/09/2025	3161722.88	3161722.88	3161722.88	3161722.88	2	Terminado	Validado avances