



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) CHICOLOAPAN, 0083

Al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL NO 1040 "EMILIANO ZAPATA", EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA COLONIA LA COPALERA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	COLONIA LA COPALERA	230	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,400,000.00	0.00	2,925.10	1,397,074.90	1,397,074.90	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA MÉXICO, ENTRE AVENIDA GUADALAJARA Y AVENIDA MONTERREY, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+463, EN LA COLONIA BONITO SAN VICENTE, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	COLONIA BONITO SAN VICENTE	1240	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,510,177.95	0.00	2,752.89	4,507,425.06	4,507,425.06	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	AMPLIACIÓN DE JUZGADO CÍVICO, EN AVENIDA LOMAS DE ORIENTE, COLONIA REAL DE COSTITLAN, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	COLONIA REAL DE COSTITLAN	840	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	3,213,570.60	0.00	4,729.96	3,208,840.64	3,208,840.64	0.00	100%
03	03	05	01	01	02	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LATERALES DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+850.00, EN UNIDAD HABITACIONAL REAL DE COSTITLAN I Y HACIENDA DE COSTITLAN, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE COSTITLAN I Y HACIENDA DE COSTITLAN	1420	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	1,503,392.65	0.00	575.29	1,502,817.26	1,502,817.26	0.00	100%
03	03	05	01	01	02	26	01	01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CAMELLÓN CENTRAL DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+800.00, EN UNIDAD HABITACIONAL REAL DE COSTITLAN I Y HACIENDA DE COSTITLAN, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE COSTITLAN I Y HACIENDA DE COSTITLAN	1420	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	1,503,392.65	0.00	608.17	1,502,784.48	1,502,784.48	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCOTECHO EN ESCUELA PREPARATORIA CBT NO 1 DE CHICOLOAPAN, UBICADO EN AV. REAL DE GUADALUPE, COLONIA REAL DE SAN VICENTE II, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN.	COLONIA REAL DE SAN VICENTE II	860	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,400,000.00	0.00	133.73	1,399,866.27	1,399,866.27	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PLAN DE AYALA, ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE ANEQUEULCO, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+220.00, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	COLONIA EMILIANO ZAPATA	550	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,163,484.94	0.00	1,251.41	2,162,233.53	2,162,233.53	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	01	REHABILITACIÓN DE RED AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN LERDO ENTRE AV. RIO MANZANO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+238.00 EN COLONIA 2 DE MARZO, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	COLONIA 2 DE MARZO	630	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,940,118.62	0.00	3,047.79	1,937,070.83	1,937,070.83	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN	COLONIA REVOLUCIÓN	325	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	3,960,386.48	0.00	3,436.15	3,956,952.33	3,956,952.33	0.00	100%



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) CHICHOLOAPAN, Oax.

Al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02.	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN 2 DE MARZO Y CALLE SAN JUAN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE CALLE CERRADA 2 DE MARZO Y CALLE MONERA, EN EL BARRIO LOS ÁNGELES Y BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN.	BARRIO LOS ÁNGELES Y BARRIO SAN JUAN	352	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	5,999,037.87	0.00	38,970.73	5,957,067.14	5,957,067.14	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE VICENTE VILLADA CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE MARIO COLÓN, EN LA COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	COLONIA EJÉRCITO DEL TRABAJO	306	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,605,457.39	0.00	5,248.20	4,600,209.19	4,600,209.19	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA JUÁREZ CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	CABECERA MUNICIPAL	200	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,495,587.92	0.00	105.58	1,495,482.36	1,495,482.36	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA LIBERTAD CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN.	CABECERA MUNICIPAL	91	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	687,158.54	0.00	221.59	686,936.95	686,936.95	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE JACINTO TREVIÑO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	195	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,357,402.69	0.00	4,636.47	1,352,766.22	1,352,766.22	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA PORTES GIL CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN.	AMPLIACIÓN PRESIDENTES	101	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,092,586.48	0.00	233.65	1,092,352.81	1,092,352.81	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE MARGARITAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE AVENIDA SANTA ROSA Y AVENIDA DE LAS FLORES, EN LA COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	COLONIA SANTA ROSA	202	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,875,804.59	0.00	2,817.71	1,872,986.88	1,872,986.88	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA BALTAZAR CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	BARRIO SAN MIGUEL	151	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,339,171.78	0.00	537.39	1,338,634.39	1,338,634.39	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACION DE CALLE ALCATRAZ CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE PROLONGACIÓN MOCTEZUMA Y CALLE NUBE, EN LA COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	COLONIA SANTA ROSA	304	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	3,162,281.95	0.00	559.07	3,161,722.88	3,161,722.88	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE CERRADA 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	CABECERA MUNICIPAL	108	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	829,388.22	0.00	2,804.15	826,582.07	826,582.07	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CALLE 7 CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN U.H. AURIS II, MUNICIPIO DE CHICHOLOAPAN	U.H. AURIS II	99	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,533,041.11	0.00	1,170.10	1,531,871.01	1,531,871.01	0.00	100%
02	01	03	01	01	02	25	01	01	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO 6 COLONIAS	COLONIA AMPLIACIÓN PRESIDENTES	35490	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	31,895,000.00	0.00	0.00	31,895,000.00	31,895,000.00	0.00	100%



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
 (Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal (1) CHICOLAPAN, 0083

Al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiaria	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
03	03	05	01	01	02	25	01	01	SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE CAMINA SEGURA, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN, ESTADO DE MÉXICO.	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	17975	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CABECERA MUNICIPAL	2500	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	2,580,769.15	0.00	-165,430.28	2,746,199.43	2,746,199.43	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	REHABILITACIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN.	UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA LOS REYES	2500	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	1,250,000.00	0.00	3,939.08	1,246,060.92	1,246,060.92	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CABECERA MUNICIPAL	15000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	2,251,553.81	0.00	4,014.81	2,247,539.00	2,247,539.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	02	REMODELACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHICOLAPAN	CABECERA MUNICIPAL	15000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,312,563.15	0.00	2,840.91	4,309,822.24	4,309,822.24	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	15000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	7,000,000.00	0.00	2,547.68	6,997,452.32	6,997,452.32	0.00	100%
03	03	05	01	01	02	25	01	02	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO DEL KM 28+000.00 AL 29+800.00, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CARRETERA FEDERAL MÉXICO TEXCOCO	15000	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,083,720.11	0.00	10,404.67	4,073,315.44	4,073,315.44	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	CABECERA MUNICIPAL	15000	CONTRATO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	800,000.00	0.00	786.45	799,213.55	799,213.55	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PROLONGACIÓN LERDO ENTRE AV. RÍO MANZANO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+216.00, EN LA COLONIA 2 DE MARZO, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN, ESTADO DE MÉXICO.	COLONIA 2 DE MARZO	620	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	4,334,175.29	0.00	1,024.21	4,333,151.08	4,333,151.08	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	REHABILITACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN AVENIDA DEL FERROCARRIL ENTRE JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN Y AV. GUSTAVO BAZ, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL CADENAMIENTO 0+400.00, EN COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN, ESTADO DE MÉXICO	COLONIA EJERCITO DEL TRABAJO	650	CONTRATO	LICITACIÓN PÚBLICA	5,665,824.71	0.00	8,999.02	5,656,835.69	5,656,835.69	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	25	01	02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO PÚBLICO (BACHEO)	MUNICIPIO DE CHICOLAPAN	950	ADMINISTRACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA	3,364,562.93	0.00	0.00	3,364,562.93	3,364,562.93	0.00	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formalos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
CHICOLAPAN
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
 C. Francisco Javier Mendoza Vasquez
 Presidente Municipal
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Firma]
 L.A. María Concepción Fernández García
 Tesorera Municipal
CHICOLAPAN
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO 2025 - 2027
CHICOLAPAN
 AL SERVICIO DEL PUEBLO
 Ing. Anaís Concepción Domínguez Palacios
 Directora de Obras Públicas
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS