

**MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN**  
**Avance del Programa Anual de Obras**  
**(Cifras en pesos)**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (8)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	St	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (9)								
01	07	01	01	02	250102	14	REHABILITACION DE SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL C4, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO D	CONTRATO	CHICOLOAPAN	45,500	LP	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
02	01	03	01	02	250101	01	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE M	CONTRATO	CHICOLOAPAN	45,500	LP	38,549,911.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,549,911.31
02	02	01	01	06	150101	26	EMBELLECIMIENTO DE CAMELONES DENTRO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO, CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO	ADMINISTRACION	CHICOLOAPAN	8,000	LP	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	07	150101	15	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. LIBERTAD, ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y AV. MOCTEZ	CONTRATO	BARRIO TLATEL Y CABECERA MUNICIPAL	750	IR	2,420,609.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,609.49
02	02	01	01	10	110101	42	REHABILITACION DE AV. MEXICO Y OSA MAYOR ENTRE AV MONTERREY Y PASEO VIA LACTEA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+390.00 EN UNIDAD HABITACIONAL BONITO SAN VICENTE MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ESTADO DE MEXICO	Adminust	UNIDAD HABITACIONAL BONITO SAN VICENTE	488	LP	1,991,548.19	1,991,548.19	0.00	0.00	1,991,548.19	0.00	0.00	1,991,548.19
02	02	01	01	10	110101	43	REHABILITACION DE PASEO DE LAS HACIENDAS ENTRE CAMINO A TLAMIMILOLPANY AV. MEXICO, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+348.00, EN BARRIO SAN ANTONIO Y UNIDAD HABITACIONAL REAL SAN VICENTE II, MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO	Adminust	EN BARRIO SAN ANTONIO Y UNIDAD HABITACIONAL REAL SAN VICENTE II	408	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,241.88
02	02	01	01	10	150101	17	REHABILITACION DE VIALIDADES CON MEZCLA ASFALTICA (BACHEO) EN EL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN, ESTADO DE	CONTRATO	CHICOLOAPAN	5,500	IR	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
02	02	01	01	10	150101	27	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION MOCTEZUMA, ENTRE AV 20 DE NOVIEMBRE Y AV. EMILIANO ZAPATA, DEL	ADMINISTRACION	BARRIO MEXICO 86	600	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	150101	28	REHABILITACION DE AV. MEXICO, ENTRE AV MONTERREY Y PASEO VIA LACTEA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+	ADMINISTRACION	BONITO SAN VICENTE	488	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	150101	30	REHABILITACION DE AV. LIBERTAD TRAMO I, ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y AV. MOCTEZUMA, DEL CADENAMIENT	ADMINISTRACION	BARRIO TLATEL Y AV. MOCTEZUMA	750	LP	2,551,346.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	150101	31	REHABILITACION DE AV. LIBERTAD TRAMO II, ENTRE AV. ZARAGOZA Y PASEO DE LAS HACIENDAS, DEL CADENAMIENT	ADMINISTRACION	BARRIO EL ARENAL I Y BARRIO ARENAL II	2,250	LP	3,544,961.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544,961.19
02	02	01	01	10	150101	32	REHABILITACION DE AV. RANCHO GRANDE, ENTRE AV. SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MINAS, DEL CADENAMIENTO 0+0	ADMINISTRACION	LA COPALERA	1,163	LP	3,396,047.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	150101	33	REHABILITACION DE AV. HIDALGO, ENTRE AV. MOCTEZUMA Y PROL LERDO, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+071	ADMINISTRACION	CABECERA MUNICIPAL	115	LP	215,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	150101	34	REHABILITACION DE CALLE LERDO, ENTRE AV. ALLENDE Y AV. HIDALGO, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+416.6	ADMINISTRACION	CABECERA MUNICIPAL	480	LP	1,712,017.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,017.47
02	02	01	01	10	150101	35	REHABILITACION DE AV. PIRACANTO, ENTRE AV. CENTRAL DE LAS FLORES Y PROLONGACION MOCTEZUMA, DEL CADE	ADMINISTRACION	AURIS I	800	LP	1,467,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	150101	36	REHABILITACION DE AV. CENTRAL DE LAS FLORES, ENTRE AV. DE LAS TORRES Y DE LAS FLORES, DEL CADENAMIE	ADMINISTRACION	SANTA ROSA	750	LP	2,828,900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,900.24
02	02	01	01	10	150101	37	REHABILITACION DE AV. SAN ALBERTO, ENTRE AV. REAL DE SAN VICENTE Y CAMINO A LAS HACIENDAS, DEL CADEN	ADMINISTRACION	REAL DE SAN VICENTE I	233	LP	1,098,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	150101	41	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION MOCTEZUMA ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y AV. EMILIANO ZAPATA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+562.20, EN EL BARRIO MEXICO 86 BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ESTADO DE MEXICO	Adminust	BARRIO MEXICO 86, BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO SANTA CECILIA	600	LP	1,736,372.33	1,736,372.33	0.00	0.00	1,736,372.33	0.00	0.00	1,736,372.33
02	02	01	01	10	150101	44	REHABILITACION DE AV. LIBERTAD TRAMO I, ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y AV. MOCTEZUMA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+707.00 EN BARRIO TLATEL Y CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ESTADO DE MEXICO	Administ	BARRIO TLATEL Y CABECERA MUNICIPAL	750	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,346.27
02	02	01	01	10	150101	45	REHABILITACION DE AV. RANCHO GRANDE ENTRE AV. SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MINAS DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+422.00 EN UNIDAD HABITACIONAL RANCHO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ESTADO DE MEXICO.	Administ	UNIDAD HABITACIONAL RANCHO SAN MIGUEL	1,163	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,047.37
02	02	01	01	10	150101	46	REHABILITACION DE AV. HIDALGO ENTRE AV. MOCTEZUMA Y CALLE LERDO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+071.00, EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE CHICOLOAPAN ESTADO DE MEXICO.	Adminust	CABECERA MUNICIPAL	115	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,465.86

MUNICIPIO DE CHICOLAPAN  
Avance del Programa Anual de Obras  
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte. Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Fisico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Fisico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sr	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiaria (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	10	150101	47	REHABILITACION DE AV. PIRACANTO, ENTRE AV. CENTRAL DE LAS FLORES Y PROLONGACION MOCTEZUMA DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+415.70 EN UNIDAD HABITACIONAL AURIS II, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN ESTADO DE MEXICO	Administ	UNIDAD HABITACIONAL AURIS II	800	LP	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,134.02
02	02	01	01	10	150101	48	REHABILITACION DE AV. SAN ALBERTO ENTRE AV. REAL DE SAN VICENTE Y CAMINO A TLAMIMILLOAPAN, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+152.80 EN UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE I, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN ESTADO DE MEXICO	Administ	UNIDAD HABITACIONAL REAL DE SAN VICENTE I	233	LP	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,932.75
02	02	01	01	10	160101	29	REHABILITACION DE PASEO DE LAS HACIENDAS, ENTRE AV. REAL DE SAN VICENTE A AV. MEXICO, DEL CADENAMIENT	ADMINISTRACION	BARRIO SAN ANTONIO Y EL ARENAL	408	LP	1,035,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	160101	38	REHABILITACION DE CIRCUITO PASEO COSTITLAN, ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. RIO COSTITLAN, DEL CADE	ADMINISTRACION	HACIENDA COSTITLAN	113	LP	1,482,988.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	160101	39	REHABILITACION DE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y AV. RIO MANZANO, D	ADMINISTRACION	PRESIDENTES	348	LP	1,155,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	10	160101	49	REHABILITACION DE CIRCUITO PASEO DE COSTITLAN ENTRE AV EMILIANO ZAPATA Y AV. RIO RIO COSTITLAN DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+411.80, EN UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA COSTITLAN MUNICIPIO DE CHICOLAPAN ESTADO DE MEXICO	Administ	UNIDAD HABITACIONAL HACIENDA COSTITLAN	113	LP	0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,988.20
02	02	01	01	10	160101	50	REHABILITACION DE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI ENTRE PROLONGACION MATAMOROS Y AV. RIO MANZANO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+294.20, EN COLONIA PRESIDENTES, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN ESTADO DE MEXICO	Administ	COLONIA PRESIDENTES	348	LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,286.39
02	02	01	01	10	250101	05	REHABILITACION DE CALLE CERRADA 12 DE DICIEMBRE, EN COLONIA LA COPALERA, ESTADO DE MEXICO	CONTRATO	COL. COPALERA	100	IR	505,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,998.02
02	02	01	01	10	250101	06	REHABILITACION DE CERRADA BENITO JUAREZ, EN COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN, ESTADO DE	CONTRATO	SANTA ROSA	215	IR	2,127,453.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,453.17
02	02	01	01	10	250101	07	REHABILITACION DE ANDADOR 19, EN LA COLONIA AURIS I, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN, ESTADO DE MEXICO.	CONTRATO	AURIS I	210	IR	1,860,613.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,613.63
02	02	01	01	10	250101	10	REHABILITACION DE CALLE DE LA ROSA, ENTRE LA AV. DE LA CONSTITUCION 1927 Y LA CARRETERA FEDERAL MEXI	CONTRATO	VENUSTIANO CARRAZA	330	LP	3,910,094.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910,094.88
02	02	01	01	10	250101	11	REHABILITACION DE TERCERA CERRADA DE SAN MIGUEL, EN BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN, ES	CONTRATO	BARRIO SAN ANTONIO	150	IR	524,852.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,852.80
02	02	01	01	10	250101	12	REHABILITACION DE CALLE ANENEUILCO, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y AV PLAN DE AYALA, COLONIA REVOLUCION	CONTRATO	COL. REVOLUCION	445	LP	6,277,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277,950.19
02	02	01	01	10	260101	21	REHABILITACION DE CALLE CERRADA PROLONGACION MATAMOROS, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+125.00 EN COL	CONTRATO	PRESIDENTES	195	IR	2,135,395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,395.94
02	02	01	01	10	260101	22	REHABILITACION DE CALLE LAGO DE TEXOCO, ENTRE CALLE RIO COATEPEC Y LAGO DE CHAPALA, EN BARRIO TLATEL	CONTRATO	BARRIO TLATEL	185	LP	3,166,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,846.97
02	02	01	01	10	260101	23	REHABILITACION DE CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE JACINTO TRAVIÑO Y AV. REVOLUCION, DEL CADENAMIENTO 0+	CONTRATO	REVOLUCION	143	IR	1,446,843.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446,843.26
02	02	01	01	10	280101	24	REHABILITACION DE CALLE CDA PIRULES ENTRE CALLE CAMINO AL MONTE Y CDA PIRULES, DEL CADENAMIENTO 0+00	CONTRATO	ARENAL II	520	IR	1,785,733.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,733.92
02	02	01	01	10	260101	25	REHABILITACION DE CALLE ANENEUILCO, ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO Y AV. PLAN DE AYALA, DEL	CONTRATO	COL EMILIANO ZAPATA	265	LP	4,924,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924,637.90
02	02	01	01	13	250102	13	REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL, EN COLONIA H. LOS REYES, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN ESTA	CONTRATO	H. LOS REYES	15,000	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	13	250102	16	REHABILITACION DE EDIFICIO ANEXO DE SEGURIDAD PUBLICA, COLONIA 2 DE MARZO, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN,	CONTRATO	2 DE MARZO	15,000	IR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	01	01	13	250102	40	REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO MUNICIPAL EN UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA LOS REYES MUNICIPIO DE CHICOLAPAN ESTADO DE MEXICO	Contrato	UNIDAD HABITACIONAL CIUDAD GALAXIA LOS REYES	15,000	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	02	06	01	03	250101	08	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS COLONIA BETA 2, MUNICIPIO DE CHICOLAPAN, ESTADO DE MEXICO.	CONTRATO	BETA 2	1,192	IR	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MUNICIPIO DE CHICULOAPAN  
Avance del Programa Anual de Obras  
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

Clave Programática (1)					Fte Fin (2)	No Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (8)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiarias (7)	Tipo de Adjudicación (9)								
02	02	06	01	03	250101	09	REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS COLONIA BETA 2, MUNICIPIO DE CHICULOAPAN, ESTADO DE MEXICO.	CONTRATO	BETA 2	1,182	IR	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02	05	01	01	10	250101	03	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PLENUM XXI, EN LA COLONIA AURIS 1, MUNICIPIO DE C	CONTRATO	AURIS 1	560	IR	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
02	05	01	01	10	250101	04	CONSTRUCCION DE AULA TIPO UC2, EN ESCUELA INDEPENDENCIA, COLONIA BONITO EL MANZANO, MUNICIPIO DE CHI	CONTRATO	BONITO EL MANZANO	222	IR	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
02	05	01	01	10	260101	18	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN COLONIA LA COPALERA, MUNICIPIO DE	CONTRATO	LA COPALERA	300	IR	1,672,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672,360.89
02	05	02	01	05	260101	19	CONSTRUCCION DE AULA TIPO UC2 EN ESCUELA EPO 364 PROCERES DE LA EDUCACION, EN COLONIA SAN JOSE, MUNI	CONTRATO	SAN JOSE	461	IR	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
02	05	02	01	05	260101	20	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA EPO OFICIAL NO 143, EN COLONIA REAL DE SAN VICENTE II, M	CONTRATO	REAL DE SAN VICENTE II	1,200	IR	1,422,318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,318.53
03	03	05	01	03	250101	02	CONSTRUCCION DE SENDEROS SEGUROS CAMINA LIBRE, CAMINA SEGURA EN EL MUNICIPIO DE CHICULOAPAN, ESTAD	CONTRATO	CHICULOAPAN	18,560	LP	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
<b>Total</b>												<b>141,527,872.86</b>	<b>5,227,620.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,227,620.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>141,527,872.86</b>

RECONSTITUCION 2015-2017  
FRANCISCO JAVIER MENDOZA VASQUEZ  
AL SERVICIO DEL PUEBLO  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Presidente Municipal

RECONSTITUCION 2015-2017  
**CHICULOAPAN**  
AL SERVICIO DEL PUEBLO  
**TESORERÍA**  
MARIA CONCEPCION HERNANDEZ GARCIA  
*[Firma]*  
Tesorera Municipal

RECONSTITUCION 2015-2017  
ANAILD CONCEPCION DOMESTICUS VACAÑOS  
**CHICULOAPAN**  
AL SERVICIO DEL PUEBLO  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
Persona que elabora